

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Destino del Gasto

FONDO MINERO

ENTIDAD: Baja California Sur
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS1618010107848	Proyecto de inversión	6022948	(f1):(ejido_recurso2016, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:6022948.0, modificado:6022948.0)	Rehabilitación Del Centro Histórico Plaza Principal Y Calle Empedradas Del Primer Cuadro En El Poblado De San Antonio Del Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN2016001	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN ANTONIO, B.C.S., lon:110.310833, lat:24.142222)	06-01-2017	01-04-2017	6,022,948.00	5,604,422.00	4,128,812.00	4,128,812.00	4,077,572.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM201601/16, contrato:CONSTRUCCIONES MIN S DE RL DE CV, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5604421.57, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1618010107840	Proyecto de inversión	1325950	(f1):(ejido_recurso2016, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:1325950.0, modificado:1325950.0)	Desarrollo De Infraestructura Social Para La Mejora De Parques Y Jardines Para El Parque Vías Del Encanto Del Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN2016002	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:VILLAS DEL ENCAHITO E VILLA DEL SAUCE Y VILLA DEL GUAMUCHIL, lon:110.310833, lat:24.142222)	06-01-2017	05-04-2017	1,325,950.00	1,317,779.00	1,272,867.00	1,272,867.00	1,272,867.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM2016002/16, contrato:ANONIMO MEA ZURERA, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1317779.14, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107844	Proyecto de inversión	2000000	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 611 M2 Con Techumbre Y Alumbrado En Conjunto Habitacional Solidaridad	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN201701	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CLOSO ENTRE SERDAN Y ABASOLO, lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-03-2018	2,000,000.00	1,992,971.00	1,963,744.00	1,963,744.00	1,963,744.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM201701/17, contrato:AAJAL ARQUITECTO SA DE CV, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992971.11, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216411/proyecto_FIN, 1216411/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107844	Proyecto de inversión	1274707	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:1274707.0, modificado:1274707.0)	Rehabilitación De Parque Público De 650 M2 En La Localidad De San Bartolo, B.C.S.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN201702	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN BARTOLO, B.C.S., lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-03-2018	1,274,707.00	1,267,960.00	1,249,377.00	1,249,377.00	1,249,377.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM201702/17, contrato:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1249377.75, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216412/proyecto_INICIO, 1216412/proyecto_PROCESO, 1216412/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107845	Proyecto de inversión	2710954	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:2710954.0, modificado:2710954.0)	Rehabilitación De 3467.77 M2 De Rampas Y Banquetas En La Calle Abasco El Corol Manuel Marquez De Leon Y Blvd 5 De Febrero	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN201705	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:ABASOLO E MANUEL MARQUEZ DE LEON Y 5 DE FEBRERO, lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-05-2018	2,710,954.00	2,705,421.00	2,465,755.00	2,465,755.00	2,465,755.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCION MIN S DE RL DE CV, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2705420.92, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216417/proyecto_FIN, 1216417/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107845	Proyecto de inversión	1100000	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0)	Adjudicación De Parque Wilson De 419.86 M2 Para Personas Con Discapacidad En La Paz, B.C.S.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	FMN201704	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO J. MULLICA Y CALLE BENITO BELTRAN, lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-03-2018	1,100,000.00	1,090,549.00	1,090,549.00	1,090,549.00	1,090,549.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUADALUPE ROSAS ABREZ, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1090549.97, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216414/proyecto_INICIO, 1216414/proyecto_FIN, 1216414/proyecto_PROCESO, 1216414/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107845	Proyecto de inversión	707446	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:707446.0, modificado:707446.0)	Rampas De Calle San Martín E Calle San Benito Y Av. Dos Mares En La Ciudad De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN201706	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA DOS MARES, lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-04-2018	707,446.00	706,570.00	694,188.00	694,188.00	694,188.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM201706/17, contrato:ANONIMO MEA ZURERA, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:706570.15, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216419/proyecto_FIN, 1216419/proyecto_INICIO, 1216419/proyecto_PROCESO, 1216419/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1718010107845	Proyecto de inversión	1310592	(f1):(ejido_recurso2017, ramo:15, modalidad:M, prog_prest:1, tipo_recurso:RDE/COMISOS, monto:1310592.0, modificado:1310592.0)	Rehabilitación De 452 M2 Del Campo De Fútbol En La Localidad De El Triunfo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN201703	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL TRIUNFO, lon:110.310833, lat:24.142222)	08-01-2018	01-03-2018	1,310,592.00	1,301,964.00	1,282,885.00	1,282,885.00	1,282,885.00	(ctho):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYOFM201703/17, contrato:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, conv ocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1301964.8, importe_modificado:0.0)	(meta):(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1216413/proyecto_FIN, 1216413/proyecto_INICIO, 1216413/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

FONDO PARA FRONTERAS

ENTIDAD: Baja California Sur
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNIC IPO RESPONSA RIF	TIPO PROG RAMA PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION E EJECUTORA	NUMERO P ROYECTO	POBLACION B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INI CIO	FECHA TE RMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISI COS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS17170300957621	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 749694 - 7036	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7036	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.804544; -110.107947}, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	999,906.00	985,253.00	985,253.00	985,253.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201704/17, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:99906.54, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_PR OCESO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS17170300957622	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Mellón Albáñez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7037	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.660017; -110.420757}, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	1,993,758.00	1,964,540.00	1,964,540.00	1,964,540.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201703/17, contratista:JOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993758.55, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1091386/proyecto_PR OCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_PR OCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS17170300958482	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496883 - 7038	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7038	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.973989; -109.950405} {23.971541; -109.951413}, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,689.00	1,984,689.00	1,984,689.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201702/17, contratista:ELVY RUIZ DURAZO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1997089.51, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1092246/proyecto_INICIO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PR OCESO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS17170300958899	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Rehabilitación De Parque Público En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7035	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.925714; -110.262642}, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,499,913.00	1,477,931.00	1,477,931.00	1,477,931.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201705/17, contratista:CONSTRUCTOR A KANAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1499913.07, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_PR OCESO, 1092663/proyecto_FIN, 1092663/proyecto_PR OCESO, 1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS17170300959337	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cid. De La Paz. B.C.S. - 7974199 - 7171	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7171	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{BLVD. FORJADORES E/B.CONCEPCION Y B. ASUNCION:24.116845; -110.311556} (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE: 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO: 24.09859; -110.311736) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARR, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,497,927.00	1,475,975.00	1,475,975.00	1,475,975.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201701/17, contratista:VN BETANCOURT GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1497927.73, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_PR OCESO, 1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_INICIO, 1093101/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS17170401041781	Proyecto de inversión	2,269,662.00	{f1: {ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269662.0, modificado:2269662.0}}	Construcción De Parque Público "El Pescador" Ubicado En El Municipio De La Paz. B.C.S. - 8267001	31.a Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	575	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{24.101897; -110.32357}, lon:110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,269,662.00	2,265,470.00	2,262,568.00	2,262,568.00	2,232,268.00	{ctfa:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201706/17, contratista:CONSTRUCCION NES MTN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2265470.17, importe_modificado:0.0}}	{meta:1: {avance:0.0}}	{1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PR OCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PR OCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PR OCESO, 1176861/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validada avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

DESARROLLO REGIONAL

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS16170200879220	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Mangifito	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RA23201604	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,500,000.00	2,490,071.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201604/16, contratista:SMEL MADRIGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2490071.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(988623/proyecto_INICIO, 988623/proyecto_FIN, 988623/proyecto_INICIO, 988623/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200879281	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza.	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RA23201605	N	0	0	215178	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPAL LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,992,914.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201605/16, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992914.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(988688/proyecto_INICIO, 988688/proyecto_FIN, 988688/proyecto_INICIO, 988688/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200880064	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201607	N	0	0	215871	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,500,000.00	2,499,826.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201607/16, contratista:GUADALUPE ROSAS ARIZEL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2499826.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(989597/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200880089	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	Construcción De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201601	N	0	0	215781	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES Y CALAFA RACCIONAMIENTO JUAREZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	1,600,000.00	1,584,152.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201601/16, contratista:VGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1584152.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(989423/proyecto_INICIO, 989423/proyecto_FIN, 989423/proyecto_PROCESO, 989423/proyecto_INICIO, 989423/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200880112	Proyecto de inversión	2,300,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0)	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201606	N	0	0	215781	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMINILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,300,000.00	2,298,795.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201606/16, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2298795.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(989647/proyecto_FIN, 989647/proyecto_INICIO, 989647/proyecto_INICIO, 989647/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200880122	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201602	N	0	0	215781	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,999,502.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201602/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999502.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(989657/proyecto_INICIO, 989657/proyecto_FIN, 989657/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170200880137	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2016,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Rehabilitación De Parque Publico Las Palmas De La Colonia Indeco	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	RA23201603	N	0	0	215781	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MELON Y RETORNO 7, lon:-110.310833, lat:24.142222)	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,996,537.00	-	-	-	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201603/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1996537.0, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(989672/proyecto_PROCESO, 989672/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401055113	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Construcción De Escalinata Colina De La Cruz	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PDRE201702	N	0	0	215871	(meta):(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AVIUNTA MIENIODE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-12-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,463,881.00	1,442,427.00	1,442,427.00	1,442,427.00	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/PPR ODERI 702/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1463880.91, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_PROCESO, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401055121	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1):(ciclo_recurso:2017,rama:23,modalidad:U,prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	Construcción De Canchales Puerto Chile	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PDRE201705	N	0	0	215871	(meta):(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo):(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:YUNTA MIENIODE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)	04-12-2017	01-02-2018	2,500,000.00	2,467,250.00	2,431,093.00	2,431,093.00	2,431,093.00	(cto):(tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/PPR ODERI 705/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2467250.52, importe_modificado:0.0)	(meta):(avance:0.0)	(1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_FIN, 1191964/proyecto_PROCESO, 1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

F I S M

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOPERFORMANCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	3	BCS16140300748757	Proyecto de inversión	117,250.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres3, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37750.0, modificado:0.0), [f2]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:17690.00)	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica Cal El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	275429	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERIOR SAN COLONIA GRANATE INTERIOR SAN COLONIA VIVAH EL PROGRESO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ALGA MARINA, CALLE ZECITA, lon:-110.2999643, lat:24.08148417)	30-11-2016	31-12-2016	175,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(52885/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances	
2018	3	BCS16140300748790	Proyecto de inversión	10,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0)	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325324	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE ARROYO EL PJO LLINO INTERIOR SAN COLONIA LAGUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAPALDAPAN Y SUGUENDICIA CALL, lon:-110.2603992, lat:24.166110348)	01-12-2016	31-12-2016	10,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(852918/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances	
2018	3	BCS16140200569061	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	113157	N	0	0	4500	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:497, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECHIALES Y CAMINO CAMINOS VECHIALES, CAMINO CAMINOS VECHIALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALDA, lon:-109.9311442, lat:23.96321928)	21-07-2016	31-12-2016	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(792148/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances	
2018	3	BCS161402003690602	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrea - 112669	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	112669	N	0	0	0	1000	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VICHARIAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE HENDERSON, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBREA, lon:-110.276186, lat:24.1506958)	19-09-2016	31-12-2016	1,000,000.00	997,627.00	962,893.00	962,893.00	962,893.00	[ctf1]: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR20161576, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO CRICCA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997626.74, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:1.0)	(792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_INICIO, 792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validada avances		
2018	3	BCS16140300748820	Proyecto de inversión	1,040,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0)	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 303316	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	303316	N	0	0	0	52	[meta]: (unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:919, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE Y TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO LA PAZ BA, lon:-110.1231108, lat:23.696719)	01-11-2016	31-12-2016	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(852946/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS16140200717764	Proyecto de inversión	1,058,313.81	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058313.81, modificado:1058313.0)	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114760	N	0	0	0	400	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:497, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES, lon:-109.2389272)	22-09-2016	31-12-2016	1,058,313.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(819333/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS16140200712503	Proyecto de inversión	1,082,951.25	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082951.25, modificado:1082951.0)	Construcción De Planta Potabiliza Da de Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMISAPAS	112418	N	0	0	0	414	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:911, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GIRAL, M. MARQUEZ DE LEON ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO, lon:-110.111699, lat:23.696719)	29-07-2016	31-12-2016	1,082,951.00	1,082,951.00	1,078,947.00	1,078,947.00	1,078,947.00	[ctf1]: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-16, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGE GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1082951.25, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(814070/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances		
2018	3	BCS16140200707188	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114553	N	0	0	0	280	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:746, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-110.0605447)	27-09-2016	31-12-2016	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(808755/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances
2018	3	BCS16140200723360	Proyecto de inversión	1,314,019.10	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314019.1, modificado:1314019.0)	Construcción De Red De Alcantarillado Cal Las Flores El Centenar - 84742	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMISAPAS	84742	N	0	0	0	297	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:92, direccion:CARRETERA CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23003 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SAN ROMER, CALLE DÉCIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACION DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR, lon:-110.447668, lat:26.1126928)	28-07-2016	30-12-2016	1,314,019.00	1,308,355.00	1,308,355.00	1,308,355.00	1,308,355.00	[ctf1]: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-03-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:130746.44, importe_modificado:130746.44)	[meta]: (avance:0.0)	(824927/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances		
2018	3	BCS16140300748812	Proyecto de inversión	13,364.20	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres4, fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13364.2, modificado:13364.0)	Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363342	N	0	0	0	8	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	[geo1]: (eve_municipio:3, localidad:1540, direccion:CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23300 LAS PLAYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.2951236, lat:23.528841168)	01-11-2016	31-12-2016	13,364.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(852940/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validada avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ **F I S M**

Destino del Gasto																																					
ENTIDAD: Baja California Sur																																					
PERIODO: Tercer Trimestre 2018																																					
2018	3	BCS16140300748742	Acción	25,000.00	35501	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364641	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	364841	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222]	01-01-2016	31-12-2016	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances					
2018	3	BCS16140200712502	Proyecto de Inversión	30,000.00	35501	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114819	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222]	29-07-2016	31-12-2016	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[14069/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	BCS16140300748740	Proyecto de inversión	40,702.00	modificado:30000.00	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Elctrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa - La Paz - 274099	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	274099	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE ORO A AMPLIACION PITAHAYA INTERIOR SIN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CAL, lon:110.3263802, lat:24.07243842]	29-11-2016	31-12-2016	90,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852888/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	BCS16140300748739	Proyecto de Inversión	35,000.00	modificado:35000.00	Instalación De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	308979	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE I TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONDADON DE KILOMETRO 132 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 20130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:111.4658341, lat:24.59127948]	13-12-2016	31-12-2016	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852867/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140300748745	Acción	40,000.00	modificado:40000.00	Adquisición De Sistema Portátil De Audio - 358847	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358847	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222]	01-11-2016	15-12-2016	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances					
2018	3	BCS16140300748822	Proyecto de Inversión	424,848.31	modificado:424848.31	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Elctrica La Ventana - 325052	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325052	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:920, direccion:CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y FOR L, lon:109.9904177, lat:24.082919777]	14-12-2016	31-12-2016	424,848.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852950/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140200699604	Proyecto de Inversión	442,332.00	modificado:442332.00	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	OOMISAPAS	112248	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA, lon:110.3208975, lat:24.07266491]	16-08-2016	31-12-2016	442,332.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	-	-	-	-	-	-	[cve]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:SAPA-FSM-05-16, contratista:ARTURO VALADEZ PLACENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:440258.4, importe_modificado:440258.4]	[meta]: [avance:0.0]	[792171/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16140300748887	Proyecto de Inversión	45,000.00	modificado:45000.00	Instalación De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cola Km Cuarenta - 309273	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309273	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:273, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILOMETRO 40 + 00 PUEBLO KILOMETRO JO JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILOMETRO 40, LA PAZ BAJA CA, lon:109.5946336, lat:24.073333333333333]	06-12-2016	31-12-2016	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[853015/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140300748754	Proyecto de Inversión	96,882.00	modificado:96882.00	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Elctrica Calle Tania Col Catalina La Paz - 275510	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	275510	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMIA INTERIOR SIN COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KADA Y CALLE JON TEDDA, CALLE GOKIO POR CALLE CALAFIA P, lon:110.2761628, lat:24.021886916]	30-11-2016	31-12-2016	144,600.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852884/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140300748720	Proyecto de Inversión	5,000.00	modificado:5000.00	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	270595	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:432, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILOMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:110.2111994, lat:24.155555555555555]	28-11-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852848/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140300748728	Proyecto de Inversión	5,000.00	modificado:5000.00	Instalación De Huertos Comunitarios En El Conar Falso - 309139	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309139	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:486, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE I TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR, lon:109.7615305, lat:23.646253977]	13-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852856/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				
2018	3	BCS16140300748800	Proyecto de Inversión	5,000.00	modificado:5000.00	Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325223	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE I TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILOMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:110.2655942, lat:23.927064814]	01-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [avance:0.0]	[852928/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances				

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ **F I S M**

Destino del Gasto																																		
ENTIDAD: Baja California Sur																																		
PERIODO: Tercer Trimestre 2018																																		
2018	3	BCS16140200717747	Proyecto de inversión	55,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Ocas. - 114796	31.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114796	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -110.310833, lat:24.142222)	01-08-2016	31-12-2016	55,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B19334/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	BCS16140200712501	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0)	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	84878	N	0	0	338	[meta]: (unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMALUPAS INTERIOR 0 0 COLONIA ACUJISTIN OLACHEA, 23010 LA PAZ LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPICHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACION ACUJISTIN OLACHEA, lon: -110.2862825, lat:24.163808748)	28-07-2016	30-12-2016	6,000,000.00	5,942,796.00	5,783,240.00	5,783,240.00	5,540,409.00	-	-	-	-	[ef1]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AYTO/FICD2016 13116, contrato:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, conacocartera:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5942795.92, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(B14048/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16140200707189	Proyecto de inversión	637,665.03	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637665.03, modificado:637665.03)	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navaro Rubio - 112324	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	112324	N	0	0	149	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23008 LA PAZ LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERNANDES FLORES MAGON Y CALLE ORANTE NINGUNO NINGUNO AMPLIACION NAVARRO RUBIO, lon: -110.2811056, lat:24.16424461)	24-08-2016	31-12-2016	637,665.00	636,522.00	634,916.00	634,916.00	634,916.00	-	-	-	-	[ef1]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SA7A-FISM-04-16, contrato:ALFREDO PREDADO SANCHEZ, conacocartera:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:636521.66, importe_modificado:636521.66)	[meta]: (avance:0.0)	(B08756/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16140300748884	Proyecto de inversión	64,518.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64518.0, modificado:64518.0)	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 36376	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	36376	N	0	0	52	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILOMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM. 40, 23030 KILOMETRO 40, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR E, lon: -109.2652701, lat:23.974903178)	01-11-2016	31-12-2016	64,518.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B53012/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748746	Acción	65,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0)	Adquisición De Caspas Para Módulos De Atención Ciudadana - 358734	31.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358734	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODDM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -110.310833, lat:24.142222)	01-11-2016	15-12-2016	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748811	Proyecto de inversión	75,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0)	Instalación De Huertos Comunitarios La Matrona E B Cantal - 285240	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	285240	N	0	0	40	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1510, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO CARRETERA TRANS LA PAZ-CAN LUCAS-MELTON ALBAÑEZ KILOMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATRONA, 23250 LA MATRONA, LA PAZ, lon: -110.2788817, lat:23.6372063)	05-12-2016	31-12-2016	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B52939/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748814	Proyecto de inversión	75,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0)	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	262541	N	0	0	15	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:1409, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILOMETRO 35 + 400 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon: -109.2935698, lat:24.066652198)	23-11-2016	31-12-2016	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B52942/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748885	Proyecto de inversión	75,187.76	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75187.76, modificado:75188.0)	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	359312	N	0	0	48	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILOMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILOMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon: -109.2447251, lat:23.9739227)	15-11-2016	31-12-2016	75,188.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B53013/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748796	Proyecto de inversión	85,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0)	Instalación De Huertos Comunitarios En San Fermín - 308482	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	308482	N	0	0	68	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:2510, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILOMETRO 109 + 90 PUEBLO SAN FERMIN, 0000 SAN FERMIN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon: -110.9484837, lat:24.491378229)	13-12-2016	31-12-2016	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B52926/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748724	Proyecto de inversión	94,125.30	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94125.3, modificado:94125.0)	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Mateo - 363776	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363776	N	0	0	100	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMI, lon: -109.7770591)	01-11-2016	31-12-2016	94,125.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(B52852/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS16140300748723	Proyecto de inversión	940,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0)	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Cantal - 312256	31.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	312256	N	0	0	48	[meta]: (unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:468, direccion:CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR EN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO LA TRINIDAD Y CAIL, lon: -110.3137236, lat:23.785650048)	01-11-2016	31-12-2016	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	[ef1]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AYTO/FICD2016 12116, contrato:JESUS SALVADOR MONCERAT VELIS MURILLO, conacocartera:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910485.5, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(B52851/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS17170401041170	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:138, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur / (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 551770	31.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	218	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:[24.115273; -110.326241] [24.117549; -110.323803] [24.101545; -110.327444] [24.135289; -110.30255] [24.072729; -110.324548] [24.098274; -110.419444] [24.104696; -110.427114], lon: -110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(1174250/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS17170401041543	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:138, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur / (Rehabilitación De Centros De Desarrollo Dif En Diversas Localidades) - 551030	31.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	216	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:[24.102319; -110.413014] [23.784775; -110.11161] [24.100796; -110.342005] [23.961683; -110.742925], lon: -110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(1174623/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

F I S M

2018	3	BCS17170401041579	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres138, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Df Todos Santos) - 5551412	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	217	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.451652; -110.225101), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(174659/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401041288	Proyecto de Inversión	2,530,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres138, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0)	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Bélabal De San Pedro) - 5550752	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	215	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.924836; -110.265731), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	2,530,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(174368/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300957621	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Construcción De Paradero En La Localidad De El Trifunfo - 7496694 - 7036	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	7036	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.804544; -110.107947), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	999,906.00	985,253.00	985,253.00	985,253.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 03/17, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:999906.54, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1091385/proyecto_FN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_FN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300958899	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Rehabilitación De Parque Publico En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	7035	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.925714; -110.265649), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,499,913.00	1,477,931.00	1,477,931.00	1,477,931.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 03/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149913.07, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_FN, 1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_PROCESO, 1092663/proyecto_FN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300959337	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cd. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	7171	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE: 24.114576; -110.311455), BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSARIO: 24.09859; -110.311734), BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARIK, lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,497,927.00	1,475,975.00	1,475,975.00	1,475,975.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 03/17, contratista:VH BETANCOURT GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149727.73, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(109310/proyecto_FN, 109310/proyecto_INICIO, 109310/proyecto_INICIO, 109310/proyecto_FN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300957622	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Construcción De Parque Con Asanadora Pública En La Localidad Melitón Albidoñez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	7037	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.660017; -110.202077), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	1,993,758.00	1,964,540.00	1,964,540.00	1,964,540.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 03/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993758.55, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_FN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300958482	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496853 - 7038	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	7038	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.973989; -109.950403), (23.971541; -109.951413), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,689.00	1,984,689.00	1,984,689.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 03/17, contratista:ELOY RUIZ DURAZO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:197939.51, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1092246/proyecto_INICIO, 1092246/proyecto_FN, 1092246/proyecto_PROCESO, 1092246/proyecto_INICIO, 1092246/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401041781	Proyecto de Inversión	2,269,662.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadEU, prog_pres85, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269662.0, modificado:2269662.0)	Construcción De Parque Público "El Pescador" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8267001	3.La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin Identificar	INSTITUCION_EJECUT ORA	575	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.101897; -110.20357), lon:-110.310833, lat:24.142222)	01-01-2017	31-12-2017	2,269,662.00	2,265,470.00	2,262,568.00	2,262,568.00	2,232,268.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO2017 06/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2265470.17, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300964945	Proyecto de Inversión	455,887.06	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadDI, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455887.06, modificado:455887.06)	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Potolado Las Breytas - 188879	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL DOMAS/PAS DE LA PAZ	188879	N	0	0	28	[meta]: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:66, direccion:PUEBLO LAS BREYTAS, 23350 LAS BREYTAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y LAS BREYTAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.3158429, lat:23.89816545)	02-05-2017	29-12-2017	455,887.00	449,112.00	-	-	-	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAFA-FISM-01-2016-17, contratista:JAI D ALLI DOMINGUEZ MAACKLIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:449112.0, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(1032748/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100841624	Proyecto de Inversión	1,100,000.00	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadDI, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0)	Obras De Infraestructura Btécnica - 20348	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	20348	N	0	0	170	[meta]: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON DE ACCESO COLONA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PÓLO/Y, RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EIDO EL CENTENARIO, COLONA COLA DE BALLENA, lon:-110.2607701, lat:24.16421838)	15-06-2017	29-12-2017	1,100,000.00	1,095,565.00	1,095,565.00	1,095,565.00	1,095,565.00	[ef1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COH-DHCO ESPECIFICO Ho. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB, EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1095565.0, importe_modificado:0.0)	[meta]: (avance:0.0)	(949875/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170300906480	Proyecto de Inversión	131,128.50	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadDI, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131128.5, modificado:131128.5)	Adquisición De Plotter - 162211	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	162211	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROXIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)	04-09-2017	31-12-2017	131,128.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	(1032733/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973265	Acción	15,000.02	[f1]: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadDI, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.02, modificado:15000.02)	Telefonos - 223396	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223396	N	0	0	0	[meta]: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROXIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)	17-10-2017	29-12-2017	15,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (avance:0.0)	-	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ **F I S M**

Destino del Gasto																																
ENTIDAD: Baja California Sur																																
PERIODO: Tercer Trimestre 2018																																
2018	3	BCS1717040973267	Acción	16,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto16000.0), modificado:16000.0)	Archivos - 223242	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223242	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:17, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	17-10-2017	29-12-2017	16,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	En Ejecución	Validados avances	
2018	3	BCS17170300964674	Proyecto de Inversión	16,150.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto16150.0), modificado:16150.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191121	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191121	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	24-04-2017	29-12-2017	16,150.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(103727/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances
2018	3	BCS17170400973300	Proyecto de Inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto200000.0), modificado:200000.0)	Obras Complementarias Y Equipamiento Para Conector Comunitario En El Centenario - 18553	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASESAMIENTOS HUMANOS	18553	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:8218, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO JARI-110.413558, lat:24.15215893), modificado:1.0)	11-05-2017	29-12-2017	200,000.00	197,892.00	197,039.00	197,039.00	197,039.00	(cfto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-17, convocado:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:197892.04, importe_modificado:0.0)	(meta1: (avance:0.0))	(1108380/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances		
2018	3	BCS17170100841618	Proyecto de Inversión	2,036,438.27	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2036438.27, modificado:2036438.27)	Ampliación De Red De Alcantarillado Ampliación Loma Obrera - 18333	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	18333	N	0	0	252	(meta1: (unidad_medida:8218, meta1:0, meta_modificada:2.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 2308 LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLOCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILLOS, CALLE FRANCISCO VILLA COL, lon:110.278681), modificado:1.0)	03-05-2017	31-12-2017	2,036,438.00	2,035,486.00	2,026,712.00	2,026,712.00	2,026,712.00	(cfto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-17, convocado:DIANA IBETH DURAN VILELAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2036486.0, importe_modificado:0.0)	(meta1: (avance:1.0))	(949849/proyecto_INICIO, 949869/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validados avances		
2018	3	BCS17170400973248	Acción	25,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto25000.0), modificado:25000.0)	Adquisición De Impresoras - 311790	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	311790	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:5, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	04-09-2017	29-12-2017	25,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	En Ejecución	Validados avances	
2018	3	BCS17170300964676	Proyecto de Inversión	25,100.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto25100.0), modificado:25100.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191134	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:10, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	24-04-2017	29-12-2017	25,100.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(103729/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances
2018	3	BCS17170400973269	Acción	30,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto30000.0), modificado:30000.0)	Sillas Secretariales - 224329	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	224329	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:5, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	17-10-2017	29-12-2017	30,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	En Ejecución	Validados avances	
2018	3	BCS17170300964677	Proyecto de Inversión	3,500.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3500.0), modificado:3500.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191075	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:10, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	24-04-2017	29-12-2017	3,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(103730/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances
2018	3	BCS17170300964682	Proyecto de Inversión	35,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto35000.0), modificado:35000.0)	Adquisición De Laptops - 146085	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	146085	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:4, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	12-07-2017	31-12-2017	35,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1032735/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances
2018	3	BCS17170300964670	Proyecto de Inversión	36,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto36000.0), modificado:36000.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191087	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191087	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:10, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	24-04-2017	29-12-2017	36,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1032723/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances
2018	3	BCS17170100841625	Proyecto de Inversión	3,788,817.22	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3788817.22, modificado:3788817.0)	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17864	N	0	0	613	(meta1: (unidad_medida:8218, meta1:0, meta_modificada:2.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANICO COLONIA LAGUNA AZUL, 2308 LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO Y CALLE RIO USUMACHINTA, CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COUNDANTE A, lon:110.287689, lat:24.12233889), modificado:1.0)	03-05-2017	29-12-2017	3,788,817.00	3,788,817.00	3,772,485.00	3,772,485.00	3,772,485.00	(cfto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-17, convocado:DIANA IBETH DURAN VILELAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3751429.2, importe_modificado:0.0)	(meta1: (avance:1.0))	(949876/proyecto_INICIO, 949876/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validados avances		
2018	3	BCS17170300964693	Proyecto de Inversión	3,873,910.71	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3873910.71, modificado:3873911.0)	Ampliación De Red De Alcantarillado Califa Segunda Etapa - 18461	3.1La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18461	N	0	0	1074	(meta1: (unidad_medida:8218, meta1:0, meta_modificada:2.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGRINGANDU COLONIA CALIFA, 2308 LA PAZ LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KATY Y CALLE TEDDA, CALLE KATHIA OBRA UBICADA EN LA COLONIA, lon:110.2884143, lat:24.02212245), modificado:1.0)	03-05-2017	31-12-2017	3,873,910.00	3,858,989.00	3,842,355.00	3,842,355.00	3,842,355.00	(cfto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-17, convocado:BARA MONSERRAT CALLIEROS SATEARIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3858989.0, importe_modificado:0.0)	(meta1: (avance:1.0))	(1032746/proyecto_INICIO, 1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances		
2018	3	BCS17170400973272	Acción	4,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4000.0), modificado:4000.0)	Enfriador Para Agua - 224231	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	224231	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:999, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	17-10-2017	29-12-2017	4,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	En Ejecución	Validados avances	
2018	3	BCS17170300964669	Proyecto de Inversión	40,800.00	(f1: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto40800.0), modificado:40800.0)	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190974	3.1La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	190974	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:10, meta1:0, meta_modificada:1.0)	(geo1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222)	24-04-2017	29-12-2017	40,800.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1032722/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validados avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

FISM

2018	3	BCS17170400841616	Proyecto de inversión	4,131,101.45	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131101.45, modificado:4131101.0)]	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	3La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	18414	N	0	0	0	692	[meta: (unidad_medida:8218, meta_modificada:2)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENIRE CALLE SAN BORDO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:110.2664084, lat:24.142222])	(ef1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSM-00417, contrato:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:494656.0, importe_modificado:0))	949847/proyecto_INICIO, 949867/proyecto_PROCESO, 949867/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS17170400973259	Proyecto de inversión	419,691.55	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419691.55, modificado:419691.0)]	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 279128	3La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE COMSAPAS DE LA PAZ	279128	N	0	0	0	76	[meta: (unidad_medida:8218, meta_modificada:0)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUENTRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIVADA SALVATER, lon:110.2845527, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1108339/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973249	Acción	41,999.98	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41999.98, modificado:42000.0)]	Adquisición De Toners - 309071	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	309071	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:17, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400906468	Proyecto de inversión	43,800.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.0, modificado:43800.0)]	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190869	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	190869	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:10, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032721/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973290	Proyecto de inversión	444,920.77	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444920.77, modificado:444921.0)]	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Linda - 18322	3La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18322	N	0	0	0	163	[meta: (unidad_medida:8218, meta_modificada:2)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23032 LA PAZ LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENIRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LON COCHINES, CALLE FRANCISCO VIL, lon:110.2802835, lat:24.15082087])	(ef1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-17, contrato:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocado:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:442848.14, importe_modificado:0))	(1108370/proyecto_INICIO, 1108370/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS17170400906484	Proyecto de inversión	4,500.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0)]	No Break - 143905	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	143905	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:17, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032737/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400906479	Proyecto de inversión	50,000.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	Adquisición De Scanner - 12052	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	12052	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:5, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032732/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973250	Acción	55,292.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55292.0, modificado:55292.0)]	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 311513	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	311513	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973247	Proyecto de inversión	576,346.42	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576346.42, modificado:576346.0)]	Rehabilitación De Caminos Rurales - 21250	3La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21250	N	0	0	0	1350	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:746, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 61 + 00 RANCHERA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA, lon:110.057841, lat:23.80727452])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1108327/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973251	Acción	58,000.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0)]	Cursos De Capacitación - 308985	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	308985	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400973315	Proyecto de inversión	638,940.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638940.0, modificado:638940.0)]	Patrolizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446	3La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18446	N	0	0	0	415	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:2)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:911, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENIRE CALLE MENDO Y CALLE TOPEPE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR, lon:110.1080043, lat:23.80412758])	(ef1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-17, contrato:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocado:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:638730.63, importe_modificado:0))	(1108395/proyecto_INICIO, 1108395/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS17170400906472	Proyecto de inversión	7,000.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0)]	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191052	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	191052	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032725/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400906478	Proyecto de inversión	748,000.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0)]	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 191157	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191157	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032731/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170400906471	Proyecto de inversión	8,000.00	[(f1: (ciclo_recursa2017, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recursosFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0)]	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191065	3La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	191065	N	0	0	0	0	[meta: (unidad_medida:999, meta_modificada:1)]	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (avances:0.0))	(1032724/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

F I S M

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

2018	3	BCS18180101056352	Proyecto de inversión	2,462,731.19	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462731.19, modificado:2462731.00}	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul Segunda Etapa - 18260	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	18260	N	0	0	420	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y, SELLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA, lat:10.2645232, lon:24.159877148}}	16-04-2018	31-12-2018	738,819.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1193263/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180101056355	Proyecto de inversión	266,952.46	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266952.46, modificado:266952.00}	Reposición de Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 18376	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAFAS	18376	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23300 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y, CALLE COCHIMES PROLONGACION CALLE PASCUAL OROZCO, lat:10.2645232, lon:24.159877148}}	16-04-2018	31-12-2018	266,952.00	261,249.00	260,123.00	260,123.00	260,123.00	260,123.00	{efo1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FSM-004-18, contratos/SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV - canasocartera AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:261249.0, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1193266/proyecto_PROCES O, 1193266/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180201081977	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.00}	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 76479	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	76479	N	0	0	900	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RANCHO EL PASO DE IRITU, 0000 EL PASO DE IRITU, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE 300 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A EL MUNICIPIO, lat:11.1893954, lon:76.781818288}}	23-05-2018	31-12-2018	450,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1220358/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081786	Acción	35,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.00}	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 96742	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96742	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081789	Acción	35,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.00}	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 96142	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96142	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081775	Acción	49,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.00}	Scanner - 140667	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140667	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	49,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081792	Acción	60,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.00}	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 96103	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96103	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081776	Acción	70,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.00}	Capacitación - 140274	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140274	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	70,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081785	Acción	86,168.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86168.0, modificado:86168.00}	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos. - 96778	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96778	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	31-12-2018	86,168.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201081787	Acción	864,000.00	[f1]: {ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.00}	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 96211	3.La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96211	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	864,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Destino del Gasto

FORTAMUN

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS16160100636985	Proyecto de inversión	150,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0))	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSP201603	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:LA DELEGACION DE TODOS SANTOS, lon:-110.310833, lat:24.142222))	04-07-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	148,725.00	148,725.00	148,725.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMSP201603, contratista:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, convocado:GRUPO PCM SA DE CV, monto:149437.15, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[714312/proyecto_NICIO, 714312/proyecto_PROCESO, 714312/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637023	Proyecto de inversión	500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0))	Rehabilitación Df El Pescadero	31a Paz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMS201604	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DELEGACION DEL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222))	08-08-2016	01-10-2016	500,000.00	485,963.00	483,770.00	483,770.00	483,770.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMS201604, contratista:PROVIA BAJA SUR SA DE CV, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:485929.36, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[714351/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637044	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMS201605	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL DELEGACION DEL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222))	01-09-2016	01-11-2016	1,200,000.00	1,197,018.00	1,191,858.00	1,191,858.00	898,039.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMS201605, contratista:ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1197018.07, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[714380/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637834	Proyecto de inversión	150,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0))	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMS201606	N	0	0	3200	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:1996, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, lon:-110.91792, lat:24.611244))	01-08-2016	01-11-2016	150,000.00	149,675.00	149,023.00	149,023.00	126,707.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYO/FMS201606/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:149674.51, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715291/proyecto_NICIO, 715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637878	Proyecto de inversión	150,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0))	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMS201607	N	0	0	3200	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:1424, direccion:COLONIA EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833))	01-08-2016	01-11-2016	150,000.00	149,540.00	148,895.00	148,895.00	44,408.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYO/FMS201607/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:149539.65, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715339/proyecto_NICIO, 715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637888	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMS201608	N	0	0	215178	(meta:1: (unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	06-06-2016	01-11-2016	2,500,000.00	2,485,046.00	2,219,838.00	2,219,838.00	1,445,873.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYO/FMS201608/16, contratista:ACTOR GERARDO VILLA MARIN, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2485045.62, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715359/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637064	Adquisición	800,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0))	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMBM201613	N	0	0	215178	(meta:1: (unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	19-09-2016	01-09-2016	800,000.00	800,000.00	798,376.00	798,376.00	798,376.00	(ctta:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:AMARIA LOURDES TERRAZAS REYES, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:798376.92, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[714403/proyecto_NICIO, 714403/proyecto_PROCESO, 714403/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637918	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMBM201614	N	0	0	215178	(meta:1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	04-07-2016	01-08-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	997,119.00	997,119.00	997,119.00	(ctta:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997119.19, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715382/proyecto_NICIO, 715382/proyecto_PROCESO, 715382/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637937	Proyecto de inversión	604,779.68	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604779.68, modificado:604780.0))	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMBM201615	N	0	0	215178	(meta:1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	01-08-2016	01-10-2016	604,780.00	604,780.00	569,152.00	569,152.00	569,152.00	(ctta:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/032016, contratista:BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:569151.68, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715402/proyecto_NICIO, 715402/proyecto_PROCESO, 715402/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100637949	Proyecto de inversión	550,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0))	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMBM201616	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	30-06-2016	01-10-2016	550,000.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	(ctta:1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/02-12016, contratista:EL FUENTE DE LOS NOMADASSA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:549292.0, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715415/proyecto_NICIO, 715415/proyecto_PROCESO, 715415/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638108	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	Adquisición De Vehiculos	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMFAM201619	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	01-09-2016	01-09-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	(ctta:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E5-2016, contratista:VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1500000.0, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715885/proyecto_NICIO, 715885/proyecto_PROCESO, 715885/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638128	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Area De Recolección De Basura	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMFAM201620	N	0	0	251871	(meta:1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (eve_municipio:3, localidad:0, direccion:RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222))	01-09-2016	01-10-2016	2,500,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	(ctta:1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/002-2016, contratista:GENIERA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV, convocado:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2499000.0, importe_modificado:0.0))	(meta:1: (avance:0.0))	[715608/proyecto_NICIO, 715608/proyecto_PROCESO, 715608/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OBRERA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS16160100638152	Proyecto de inversión	1,475,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0})	Adquisición De Guas Tipo Canasta Para Alumbrado Publico	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMFM201621	N	0	0	215178	{meta:1:(unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFÍCIL ESPECIFICAR LA UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	03-10-2016	01-11-2016	1,475,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	{ctta:1:(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-007-2016, contratista:GENERA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715634/proyecto_NICIO, 715634/proyecto_FIN, 715634/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638176	Proyecto de inversión	700,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0})	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	H. CUERPO DE BOMBEROS	FMFM201625	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	02-08-2016	01-08-2016	700,000.00	693,700.00	693,700.00	693,700.00	-	{ctta:1:(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MP/FORTAMUN/006-2016, contratista:EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:693700.0, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715710/proyecto_NICIO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638196	Proyecto de inversión	860,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860500.0, modificado:860500.0})	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	H. CUERPO DE BOMBEROS	FMFM201627	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-06-2016	01-07-2016	860,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	{ctta:1:(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/010-2016, contratista:COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:854500.0, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715710/proyecto_NICIO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638220	Proyecto de inversión	250,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0})	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201629	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	04-07-2016	01-09-2016	250,000.00	248,653.00	247,515.00	247,515.00	77,164.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYIO/FMUM201629 /16, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248652.94, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715710/proyecto_NICIO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638235	Proyecto de inversión	150,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0})	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201630	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2016	01-07-2016	150,000.00	149,954.00	148,927.00	148,927.00	46,532.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYIO/FMUM201630 /16, contratista:RECTOR GERARDO VILA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149954.0, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715728/proyecto_NICIO, 715728/proyecto_FIN, 715728/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638252	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201631	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-06-2016	01-07-2016	1,000,000.00	993,700.00	989,416.00	989,416.00	926,816.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYIO/FORTAMUN201631/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:993499.51, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715746/proyecto_NICIO, 715746/proyecto_FIN, 715746/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638289	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0})	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Cantón	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201633	N	0	0	200	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:458, direccion:DELEGACIÓN EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.788333)}	04-07-2016	01-10-2016	200,000.00	199,038.00	186,233.00	186,233.00	107,294.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMUM201633, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:199037.45, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715790/proyecto_NICIO, 715790/proyecto_FIN, 715790/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638302	Proyecto de inversión	500,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	3-La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201634	N	0	0	200	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:293, direccion:SUB COMANDAMIENTO DE SANTA RITA, lon:-110.963652, lat:24.965533)}	01-06-2016	01-10-2016	500,000.00	496,070.00	-	-	-	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYIO/FMUM201634 /16, contratista:LOS ARPEZ DESARROLLADORA, S. DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:496070.16, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715808/proyecto_NICIO, 715808/proyecto_FIN, 715808/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638004	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201638	N	0	0	620	{meta:1:(unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:248, direccion:OBLEADO DE SAN PEDRO, lon:-110.154844, lat:23.935255)}	01-07-2016	01-11-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,493,534.00	1,493,534.00	1,444,737.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMUM201638, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450477.11, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715471/proyecto_NICIO, 715471/proyecto_PROCESO, 715471/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638156	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201639	N	0	0	200	{meta:1:(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:849, direccion:OBLEADO DE LA PAZ, lon:-111.466944, lat:24.590277)}	01-08-2016	01-12-2016	2,000,000.00	1,996,049.00	1,987,446.00	1,987,446.00	1,910,988.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMUM201639, contratista:PABLO CECAS JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1996049.35, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715638/proyecto_NICIO, 715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638120	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201640	N	0	0	200	{meta:1:(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:219, direccion:OBLEADO DE LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166)}	01-07-2016	01-11-2016	2,000,000.00	1,991,751.00	1,983,164.00	1,983,164.00	1,922,872.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMUM201640, contratista:ANTONIO MEZA LUÑOGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1991750.37, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715899/proyecto_NICIO, 715899/proyecto_FIN, 715899/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160100638137	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201641	N	0	0	200	{meta:1:(unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:684, direccion:LOCALIDAD DE LAS POCITAS, lon:-111.168333, lat:23.364166)}	01-07-2016	01-12-2016	2,000,000.00	1,999,479.00	1,990,860.00	1,990,860.00	1,458,543.00	{ctta:1:(tipo_obra:Obras, numero_contrato:FMUM201641, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1999479.05, importe_modificado:0.0)}	{meta:1:(avance:0.0)}	(715191/proyecto_NICIO, 715191/proyecto_PROCESO, 715191/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16160400815847	Proyecto de inversión	4,500,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0})	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	3-La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FMFM201649	N	0	0	25187	{meta:1:(unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo:1:(eve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	27-12-2016	01-01-2017	4,500,000.00	4,496,160.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:(avance:0.0)}	(715999/proyecto_NICIO, 715999/proyecto_FIN, 715999/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Destino del Gasto

FORTAMUN

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS17170100834668	Proyecto de inversión	456,103.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456103.0, modificado:456103.0))	Construcción De Comandancia El Estero	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-A	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	17-08-2017	01-11-2017	456,103.00	453,851.00	140,902.00	140,902.00	140,902.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-A/16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:456103.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942405/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834675	Proyecto de inversión	482,584.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:441788.0))	Construcción Comandancia Marquez De León	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-B	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	16-08-2017	01-11-2017	441,788.00	439,609.00	439,609.00	439,609.00	281,921.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201650-B/16, contratista:JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:482584.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}	{942413/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834684	Proyecto de inversión	441,788.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441788.0, modificado:441788.0))	Construcción De Comandancia Navaro Rubio	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-C	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	08-08-2017	01-11-2017	441,788.00	439,609.00	437,716.00	437,716.00	356,271.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-C/16, contratista:BAJIA MAR EDIFICADORA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:441788.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942422/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834689	Proyecto de inversión	800,800.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:800800.0))	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-D	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-08-2017	01-11-2017	800,800.00	796,847.00	793,417.00	793,417.00	668,185.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-D/16, contratista:GOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:800800.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942427/proyecto_PROCESO, 942427/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834709	Proyecto de inversión	630,130.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630130.0, modificado:630130.0))	Parque La Pitahaya	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-G	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-08-2017	01-11-2017	630,130.00	627,018.00	624,176.00	624,176.00	624,176.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-G/16, contratista:RODOLFO MARTINEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:630130.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942449/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834796	Proyecto de inversión	568,450.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.0, modificado:568450.0))	Parque Invi-Chametta	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-I	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	11-08-2017	01-11-2017	568,450.00	565,663.00	563,227.00	563,227.00	288,683.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-I/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:568450.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942540/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834797	Proyecto de inversión	666,090.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.0, modificado:666090.0))	Parque Los Flores	31a Paz	Otros Programas de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-J	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	23-08-2017	01-11-2017	666,090.00	662,796.00	331,400.00	331,400.00	331,400.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-J/16, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:666090.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942544/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834830	Proyecto de inversión	954,055.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954055.0, modificado:954055.0))	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-E	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-08-2017	01-11-2017	954,055.00	949,358.00	928,189.00	928,189.00	770,217.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-E/16, contratista:LUIS ALFONSO HUERTA AVILES, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:954055.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{942599/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170200880443	Proyecto de inversión	321,916.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321916.0, modificado:321916.0))	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMRE201701	N	0	0	21578	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONVENIO CUONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	24-07-2017	01-11-2017	321,916.00	-	-	-	-	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201701/17, contratista:GUADALUPE ROJAS CONVENIO CUONIA 8 DE OCTUBRE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:321916.13, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{990018/proyecto_NICIO, 990019/proyecto_PROCESO, 990018/proyecto_FLN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170100834252	Adquisición	400,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	Adquisición De Camión Extintor De incendios Usado	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	FMRE201702	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-07-2017	01-12-2017	400,000.00	400,000.00	-	-	-	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:400000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941948/proyecto_FLN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170200880468	Adquisición	10,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:1.0E7))	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMRE201703	N	0	0	21578	{meta1: (unidad_medida:18, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	15-08-2017	01-10-2017	10,000,000.00	-	-	-	-	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO SERVICIOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1997984E7, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{990043/proyecto_NICIO, 990043/proyecto_FLN, 990043/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833963	Proyecto de inversión	150,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0))	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIF MUNICIPAL	FMSO201703	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:5, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	04-07-2017	01-11-2017	150,000.00	150,000.00	149,998.00	149,998.00	46,479.00	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:AMBCONSULTING COMPANY GROUP S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995377.56, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	-	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170100834264	Adquisición	1,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMRE201705	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-07-2017	01-11-2017	1,000,000.00	995,377.00	980,790.00	980,790.00	-	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AYTO/FMRE201705/17, contratista:AMBCONSULTING COMPANY GROUP S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995377.56, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941940/proyecto_NICIO, 941948/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833813	Adquisición	250,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	Sin identificar	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	FMBM201707	N	0	0	25178	{meta1: (unidad_medida:5, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	03-07-2017	01-08-2017	250,000.00	249,231.00	249,231.00	249,231.00	249,231.00	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249230.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941478/proyecto_FLN, 941478/proyecto_NICIO, 941478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OFERTA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2018	3	BCS17170100833818	Adquisición	650,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:s50000.0))	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR-DIRECCIÓN DE INFORMATICA	FMBM201708	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-09-2017	01-11-2017	650,000.00	645,122.00	645,122.00	645,122.00	645,122.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CD/FORTAMUN/03-P1-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:645121.94, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}	941485/proyecto_FIN	941485/proyecto_PROCESO	941485/proyecto_FIN	941485/proyecto_PROCESO	941485/proyecto_FIN	941485/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833829	Adquisición	650,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:s50000.0))	Adquisición De Gps Y Complementos	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGIA-DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULACION URBANA	FMBM201709	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	31-08-2017	01-10-2017	650,000.00	648,719.00	648,719.00	648,719.00	648,719.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CD/FORTAMUN/03-P2-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:629000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941498/proyecto_FIN	941498/proyecto_PROCESO	941498/proyecto_FIN	941498/proyecto_PROCESO	941498/proyecto_FIN	941498/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS16170100834267	Adquisición	2,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	Adquisición De Vehiculos Nuevos Austeros	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	FMFM201711	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	19-07-2017	01-12-2017	2,500,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	-	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E4-2017, contratista:AURORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2485000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941943/proyecto_FIN	941943/proyecto_PROCESO	941943/proyecto_FIN	941943/proyecto_PROCESO	941943/proyecto_FIN	941943/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833845	Adquisición	1,800,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0))	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO-RASTRO	FMFM201711	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	17-08-2017	01-11-2017	1,800,000.00	1,797,856.00	1,797,856.00	1,797,856.00	1,797,856.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E4-2017, contratista:CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797856.55, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833851	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0))	Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa	31.Ga Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	TRANSITO MUNICIPAL	FMRE201714	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	28-07-2017	01-11-2017	6,000,000.00	5,996,880.00	5,996,880.00	5,996,880.00	5,996,880.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E15-2017, contratista:OMIGUE CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5996879.84, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	941517/proyecto_FIN	941517/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833858	Proyecto de inversión	350,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	Rehabilitación De Oficinas Municipales I (Sala De Cabildo)	31.Ga Paz	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201715	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	31-08-2017	01-10-2017	350,000.00	347,428.00	342,336.00	342,336.00	342,336.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201715, contratista:DORA MARA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:347427.95, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941531/proyecto_FIN	941531/proyecto_PROCESO	941531/proyecto_FIN	941531/proyecto_PROCESO	941531/proyecto_FIN	941531/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833865	Proyecto de inversión	450,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0))	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humana)	31.Ga Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201716	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	31-08-2017	01-12-2017	450,000.00	448,719.00	432,623.00	432,623.00	432,623.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201716/17, contratista:JUHEL MAGARAC GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:448719.37, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941538/proyecto_FIN	941538/proyecto_PROCESO	941538/proyecto_FIN	941538/proyecto_PROCESO	941538/proyecto_FIN	941538/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833868	Proyecto de inversión	450,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0))	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	31.Ga Paz	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201717	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	17-08-2017	01-11-2017	450,000.00	446,270.00	434,019.00	434,019.00	434,019.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201717/17, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:446270.47, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941541/proyecto_FIN	941541/proyecto_PROCESO	941541/proyecto_FIN	941541/proyecto_PROCESO	941541/proyecto_FIN	941541/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170104015117	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0))	Adquisición De Retroexcavadora	31.Ga Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMUM201719	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	15-01-2018	01-01-2018	2,700,000.00	1,564,840.00	782,420.00	782,420.00	782,420.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E20-P1-2017, contratista:EMPRESA MAICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1564840.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833882	Adquisición	550,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0))	Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FMUM201720	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	10-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:APFORAMUN018-2017, contratista:LENIA BERENEC PEREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:550000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941555/proyecto_FIN	941555/proyecto_PROCESO	941555/proyecto_FIN	941555/proyecto_PROCESO	941555/proyecto_FIN	941555/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833884	Proyecto de inversión	800,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0))	Rehabilitación De Cancha Publica Las Bariles	31.Ga Paz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201721	N	0	0	700	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:292, direccion:lon:-109.704577, lat:23.68064)}	18-08-2017	01-12-2017	800,000.00	796,745.00	781,752.00	781,752.00	781,752.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201721/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:796745.94, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	941557/proyecto_FIN	941557/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833897	Proyecto de inversión	300,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0))	Rehabilitación De Comandancia De Policia De La Comunidad Las Pocitas	31.Ga Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201723	N	0	0	400	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:219, direccion:lon:-111.105277, lat:24.394166)}	01-08-2017	01-12-2017	300,000.00	299,397.00	295,009.00	295,009.00	295,009.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201723/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299397.04, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941571/proyecto_FIN	941571/proyecto_PROCESO	941571/proyecto_FIN	941571/proyecto_PROCESO	941571/proyecto_FIN	941571/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833910	Proyecto de inversión	250,000.00	(f1: (ciclo_recurso2017_ramo33_modalidad1_prog_pres5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	Construcción De Banquetas Calle Tarajá E Dora L Y Limón	31.Ga Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201725	N	0	0	4000	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-08-2017	01-11-2017	250,000.00	248,362.00	242,693.00	242,693.00	242,693.00	{ctta1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ATYO/FMUM201725/17, contratista:MARIA TERESA BARDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248362.16, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	941584/proyecto_FIN	941584/proyecto_PROCESO	941584/proyecto_FIN	941584/proyecto_PROCESO	941584/proyecto_FIN	941584/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO, RESPONSABILIDAD	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS17170100833920	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201727	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	24-08-2017	01-12-2017	2,000,000.00	1,998,695.00	1,959,291.00	1,959,291.00	1,807,908.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201727, contratista:CONSTRUCCIONES MIN. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1998694.81, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941592/proyecto_INICIO, 941595/proyecto_FIN, 941595/proyecto_PROCESO, 941595/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833922	Adquisición	500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0))	Equipamiento Del Rastro Municipal	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO-RASTRO MUNICIPAL	FMUM201728	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:5, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	03-07-2017	01-11-2017	500,000.00	480,624.00	480,624.00	480,624.00	480,624.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MLP/FORTAMUN0092017, contratista:JAMIE EDUARDO ZATARAH PUPPO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:489276, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_PROCESO, 941597/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833929	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))	Reparación De Banquetes De La Calle Mutuliano De Cabeud A Ocampo	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201729	N	0	0	5000	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE MUTULIANO DE CABEZUD A OCAMPO, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	28-07-2017	01-11-2017	200,000.00	199,113.00	196,195.00	196,195.00	196,195.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201729, contratista:ANTONIO MEZA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:199112.91, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941604/proyecto_INICIO, 941604/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833931	Proyecto de inversión	250,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peraltá Osuna	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201730	N	0	0	2700	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	04-07-2017	01-11-2017	250,000.00	249,067.00	245,416.00	245,416.00	245,416.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201730, contratista:ANTONIO MEZA ZUNIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249066.71, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_PROCESO, 941606/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833957	Proyecto de inversión	350,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	31a Paz	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201734	N	0	0	236	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833)}	06-07-2017	01-11-2017	350,000.00	348,287.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201734, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:348287.13, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941632/proyecto_INICIO, 941632/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833972	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carizal	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201735	N	0	0	250	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:458, direccion:EL CARIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833)}	17-08-2017	01-11-2017	2,500,000.00	2,495,114.00	2,446,842.00	2,446,842.00	2,446,842.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201735, contratista:ORLEO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2495114.13, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941647/proyecto_INICIO, 941647/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833974	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201736	N	0	0	286	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:poblado conquista agraria, lon:-110.318855, lat:24.142222)}	08-08-2017	01-12-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201736-2/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:809394.65, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941649/proyecto_INICIO, 941649/proyecto_PROCESO, 941649/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100833978	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201737	N	0	0	286	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:246, direccion:SAN BLAS, lon:-110.151746, lat:23.886168)}	13-07-2017	01-12-2017	2,000,000.00	1,992,955.00	1,963,802.00	1,963,802.00	1,963,802.00	{ctta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYO/FMUM201737, contratista:JOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992955.57, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO, 941653/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834151	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Rehabilitación Del Talud En El Anclador Serapio Domínguez Ojeda	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201740	N	0	0	750	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-08-2017	01-11-2017	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834154	Adquisición	300,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0))	Adquisición De Carritos Barenderos	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMPPE201744	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	24-08-2017	01-12-2017	300,000.00	298,840.00	298,840.00	298,840.00	298,840.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/016-2017, contratista:INCOMODES LOPEZ MELBENDREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:298840.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834159	Adquisición	10,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7))	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMPPE201745	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-07-2017	01-11-2017	10,000,000.00	9,989,920.00	9,989,920.00	9,989,920.00	9,989,920.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:EA-80300399e-E0-P2-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSSO, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:997984E7, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{941844/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170100834164	Adquisición	900,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0))	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMPPE201746	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:11, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222)}	14-07-2017	01-11-2017	900,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:EA-80300399e-E0-P2-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:899000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170200881172	Proyecto de inversión	8,600,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:5_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0))	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nueva Panteón Municipal	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL	FMB201748	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OTERUITICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCCIGERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	01-05-2017	01-12-2017	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	{ctta1: (tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:ESCRITURA 11842, contratista:MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:8600000.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:0.0)}	{990936/proyecto_PROCESO, 990936/proyecto_FIN, 990936/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Destino del Gasto

FORTAMUN

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSA BLF	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B ENERGIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GE OREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS17170401051514	Proyecto de inversión	1,450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO	FMUM201749	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-01-2018	01-01-2018	1,450,000.00	1,449,548.00	724,774.00	724,774.00	724,774.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E22-2017, contratista:JESSICA LIBETH MANCILLAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149547.6, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1187984/proyecto_FBI}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051509	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierras, Poblado Todos Santos	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.	FMUM201750	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	30-01-2018	01-03-2018	2,500,000.00	2,489,395.00	2,453,156.00	2,453,156.00	2,453,156.00	{ctf1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYTO/FMUM201750/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2489642.55, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1187941/proyecto_INICIO_1187941/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051507	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FMUM201751	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-02-2018	01-03-2018	600,000.00	597,349.00	298,675.00	298,675.00	298,675.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E24-2017, contratista:EL FUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:597349.44, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051506	Adquisición	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FMUM201752	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-02-2018	01-02-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E21-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE convocante:HAYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:3000000.0, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051504	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Primera Etapa Credencialización Del Transporte Público	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	FMUM201753	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE TRANSPORTE, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-03-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/017/2017, contratista:JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:350000.0, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051493	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Adquisición De Vehículos Nuevos Austros	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	OFICINA MAYOR-DIRECCIÓN DE COMERCIO.	FMUM201754	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE COMERCIO DEFENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-02-2018	650,000.00	643,265.00	643,265.00	643,265.00	643,265.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E25-2017, contratista:AUFORIENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:643265.0, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17170401051477	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Rehabilitación De Ciclovía En Boulevard Fojadores	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201755	N	0	0	21587	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FOJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	295,541.00	295,541.00	295,541.00	{ctf1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYTO/FMUM201755/17, contratista:CONSTRUCTORA VALCARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299936.78, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17180101068124	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL	FIRE171801	N	0	0	215178	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222}}	09-03-2018	01-03-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17180101068132	Proyecto de inversión	1,280,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}	Adquisición De Minicargador Y Complementos	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	FIRE171802	N	0	0	215178	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	29-06-2018	01-08-2018	1,280,000.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17180101068154	Proyecto de inversión	950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	Adquisición De Vehículos Nuevos Para Area De Supervisión De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas.	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR	FIRE17803	N	0	0	25187	{meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2018	01-08-2018	950,000.00	939,000.00	939,000.00	939,000.00	939,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17180101068177	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Sergio Domínguez Ojeda	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FIRE17806	N	0	0	215178	{meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OBRAS PUBLICAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	18-06-2018	01-08-2018	2,400,000.00	2,200,615.00	1,219,505.00	1,219,505.00	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS17180101068188	Proyecto de inversión	150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriles	31a Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FIRE17807	N	0	0	25187	{meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOS BARRILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-06-2018	01-08-2018	150,000.00	149,744.00	44,923.00	44,923.00	44,923.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180101068033	Adquisición	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Pública, Policía Preventiva Y Tránsito Municipal	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FISP201802	N	0	0	25187	{meta1: {unidad_medida:2, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-05-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180101068042	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	Equipamiento Para Las Oficinas Municipales	31a Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FIBM201806	N	0	0	25187	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-05-2018	01-10-2018	270,000.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	{ctf1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/03-2018, contratista:JESSICA LIBETH MANCILLAS MEZA, convocante:H.VY AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:269967.0, importe_modificado:269967.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1205145/proyecto_FBI_1205145/proyecto_PROCESO_1205145/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ **FORTAMUN**
Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS1818010168052	Adquisición	650,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)}	Adquisición De Vehiculos	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL	FTFM201807	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:18, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	04-07-2018	01-10-2018	650,000.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168055	Adquisición	213,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0)}	Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - DIRECCION TECNICA DE CABILDO	FTFM201808	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:5, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAIA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	22-08-2018	01-12-2018	213,000.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	{ctf1: (tipo_obra:Adquisicion, numero_contrato:MP/PROF/AMUN/0072018, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:212948.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}	{1205140/proyecto_ PROCESO, 1205140/proyecto_ NCCO, 1205140/proyecto_ FN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168060	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0)}	Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa	31a Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	FTUM201810	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:11, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	07-06-2018	01-12-2018	10,000,000.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	{ctf1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E2-2018, contratista:SEMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:9996177.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168064	Adquisición	2,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	Adquisición Vehículo Pintarayas E Insumos	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	FTUM201811	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:11, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	05-06-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168068	Adquisición	250,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)}	Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo	31a Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL ASIENTAMIENTOS DE RECUERDO - OFICIALIA MAYOR	FTUM201815	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:999, meta1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	07-06-2018	01-07-2018	250,000.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168072	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)}	Rehabilitación De Ciclovía En Bvd Forjadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Forjadores De Justicia)california	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201814	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFORNIA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	13-06-2018	01-11-2018	1,000,000.00	999,740.00	769,465.00	769,465.00	769,465.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168077	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)}	2da Etapa Parque Santa Monica	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201817	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:5, meta1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARQUE SANTA MONICA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-11-2018	250,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168084	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0)}	Rehabilitación De Campo De Fútbol Colonia Ruiz Cortínez	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201818	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA RUIZ CORTINEZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	13-06-2018	01-10-2018	2,200,000.00	2,189,355.00	656,806.00	656,806.00	656,806.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168091	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	Construcción De Bara Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso	31a Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201819	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION DE PANTON PERLAS DEL PARASO, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	07-06-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,441.00	1,929,000.00	1,929,000.00	1,929,000.00	{ctf1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FTUM201819/18, contratista:CONSTRUCCIONES MIN. S DE RL DE CV, convocante:H.V AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1998441.0, importe_modificado:0.0)}	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168096	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	Construcción De Almacén En Panteón Perlas Del Paraíso	31a Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201820	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON PERLAS DEL PARASO, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-11-2018	1,499,584.00	1,499,584.00	981,268.00	981,268.00	981,268.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168109	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catastro	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201821	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-11-2018	1,490,708.00	1,490,708.00	745,354.00	745,354.00	745,354.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168114	Proyecto de inversión	3,710,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0)}	Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales	31a Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201822	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	07-06-2018	01-11-2018	3,708,420.00	3,708,420.00	2,236,381.00	2,236,381.00	2,236,381.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168119	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)}	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201823	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA BELLA VISTA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	21-06-2018	01-12-2018	699,365.00	699,365.00	502,101.00	502,101.00	502,101.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS1818010168126	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0)}	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real	31a Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201824	N	0	0	25187	{meta1: (unidad_medida:8218, meta1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA CAMINO REAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-11-2018	898,873.00	898,873.00	522,822.00	522,822.00	522,822.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE OBRERA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	BCS18180101068131	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	Construcción De Oficinas De La Subdelegación De San Bartolo	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201825	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:771, direccion:UBI DELEGACION DE SAN BARTOLO, lon:-109.844166, lat:23.737777)}	11-07-2018	01-11-2018	1,499,793.00	1,499,793.00	926,864.00	926,864.00	926,864.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068136	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201826	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-12-2018	1,499,067.00	1,499,067.00	1,422,519.00	1,422,519.00	1,422,519.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068153	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	Rehabilitación Parque Fracc. Loreto	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201828	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LORETO, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	06-06-2018	01-11-2018	1,495,285.00	1,495,285.00	1,364,421.00	1,364,421.00	1,364,421.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068224	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	Rehabilitación De Parque Colonia Roma	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201829	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA ROMA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	13-06-2018	01-07-2018	1,999,068.00	1,999,068.00	1,628,056.00	1,628,056.00	1,628,056.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068225	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0)}	Rehabilitación De Parque Mandarina	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201830	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	21-06-2018	01-11-2018	2,299,324.00	2,299,324.00	1,704,615.00	1,704,615.00	1,704,615.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068231	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0)}	Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obvera	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201831	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA OBRERA, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	14-06-2018	01-11-2018	2,198,713.00	2,198,713.00	659,614.00	659,614.00	659,614.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068235	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0)}	Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201832	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	18-07-2018	12-12-2018	2,390,130.00	2,390,130.00	1,615,168.00	1,615,168.00	1,615,168.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068241	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)}	Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro)	31a Paz	Otros programas de inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201833	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	07-06-2018	01-11-2018	499,744.00	499,744.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068249	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	Cercado Perimetral A Rastro Municipal	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201834	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	14-06-2018	01-11-2018	1,997,343.00	1,997,343.00	1,736,114.00	1,736,114.00	1,736,114.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068253	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)}	Rehabilitación De Parque Rio Blanco	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201836	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	12-06-2018	01-12-2018	500,000.00	499,380.00	476,550.00	476,550.00	476,550.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}	{1205376/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068259	Adquisición	10,300,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10300000.0, modificado:10300000.0)}	Adquisición De Vehículo Desazolvadora Tipo Vactor	31a Paz	Programa de inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - COMSAPAS	FIPE201838	N	0	0	251871	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	13-06-2018	01-06-2018	10,300,000.00	10,291,950.00	10,291,950.00	10,291,950.00	10,291,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068061	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0)}	Adquisición De Grúa Para Área De Peñaje	31a Paz	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	FB201840	N	0	0	215178	{meta1: (unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	04-06-2018	01-06-2018	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	
2018	3	BCS18180101068088	Adquisición	2,200,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0)}	Adquisición De Retroexcavadora	31a Paz	Programa de inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	FB201841	N	0	0	215178	{meta1: (unidad_medida:11, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222)}	31-05-2018	01-06-2018	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{ctfo1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003994-E1-P1-2018, contratos:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0)}	{1205196/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	BCS18180101068073	Adquisición	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Publico	3.La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTB0201842	N	0	0	215176	{meta1: {unidad_medida:1.1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	21-05-2018	01-06-2018	1,791,040.00	1,791,040.00	1,791,040.00	1,791,040.00	1,791,040.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180101068110	Adquisición	6,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}}	Adquisición De Camiones Recolectores De Basura	3.La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTB0201843	N	0	0	215176	{meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-05-2018	01-06-2018	6,190,920.00	6,190,920.00	6,190,920.00	6,190,920.00	6,190,920.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201140183	Adquisición	3,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}	Adquisición De Grúas Canasta Para Rehabilitación Alumbrado Publico En El Municipio De La Paz	3.La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTB0201850	N	0	0	215872	{meta1: {unidad_medida:1.1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	26-07-2018	01-08-2018	3,600,000.00	3,582,080.00	3,582,080.00	3,582,080.00	3,582,080.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201140202	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Rehabilitación Campo De Fútbol Tabachines	3.La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201852	N	0	0	215872	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO CAMPO TABACHINES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-08-2018	01-10-2018	2,000,000.00	1,995,892.00	598,768.00	598,768.00	598,768.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	BCS18180201140220	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (AFORRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Obras Complementarias Parque Las Flores, Ejdo El Centenario	3.La Paz	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201853	N	0	0	215872	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL CENTENARIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-08-2018	01-09-2018	700,000.00	699,091.00	209,727.00	209,727.00	209,727.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

FORTASEG

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	34624	0		Total del Programa Presupuestario	17,833,292.00	17,833,292.00	17,833,292.00	17,619,615.00	12,864,290.00	12,864,290.00	12,864,290.00			N/A	N/A			
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,497,680.00	2,497,680.00	2,497,680.00	2,497,680.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,276,819.00	4,276,819.00	4,276,819.00	4,268,004.00	2,666,179.00	2,666,179.00	2,666,179.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	127,500.00	127,500.00	127,500.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,691,459.00	3,691,459.00	3,691,459.00	3,691,459.00	3,691,459.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	7,137,000.00	7,137,000.00	7,137,000.00	7,067,000.00	3,913,500.00	3,913,500.00	3,913,500.00	3,913,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	ANEXO TECNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL	H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,623.00	70,623.00	70,623.00	70,122.00	70,122.00	70,122.00	70,122.00	70,122.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

FISM

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Fesac/Flia	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)			
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4,247.00	-		Total del Programa Presupuestario	59,938,965.00	59,938,965.00	55,545,064.00	55,372,119.00	43,183,753.00	43,183,753.00	42,081,035.00			N/A	N/A					
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,500,000.00	1,500,000.00	393,506.00	393,506.00	393,506.00	393,506.00	393,506.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado				
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	90,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	112,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	79,687.00	79,687.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	86,169.00	86,169.00	86,169.00	86,169.00	86,169.00	47,142.00	47,142.00	37,392.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11,793,063.00	11,793,063.00	11,793,063.00	11,708,901.00	10,005,802.00	10,005,802.00	10,005,802.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	89,000.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,950.00	160,950.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00	74,880.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,797,691.00	4,797,691.00	4,797,691.00	4,797,691.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	413 - Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	1,278,779.00	1,278,779.00	1,012,564.00	1,012,564.00	1,012,564.00	1,012,564.00	443,919.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	38,648,954.00	38,648,954.00	35,627,762.00	35,541,288.00	25,415,343.00	25,415,343.00	25,415,343.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida generica	2018	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ	H. AYUNTAMI ENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	592,138.00	592,138.00	460,552.00			Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

FORTAMUN

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	703,925.00	-		Total del Programa Presupuestario	184,584,015.00	184,584,015.00	138,438,009.00	135,784,350.00	122,867,573.00	122,867,573.00	120,853,173.00			N/A	N/A			
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	2,792,896.00	2,792,896.00	2,792,896.00	2,792,896.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	563 - Maquinaria y equipo de construcción	27,550,000.00	27,550,000.00	27,474,960.00	27,447,490.00	27,447,490.00	27,447,490.00	27,447,490.00	27,447,490.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,061,600.00	3,061,600.00	3,061,600.00	3,054,095.00	3,054,095.00	3,054,095.00	3,054,095.00	3,054,095.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,255.00	899,255.00	899,255.00	899,255.00	899,255.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	5,710,000.00	5,710,000.00	5,705,766.00	5,705,765.00	3,972,495.00	3,972,495.00	3,972,495.00	3,972,495.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	6,650,000.00	6,650,000.00	4,574,940.00	4,572,780.00	3,722,780.00	3,722,780.00	3,722,780.00	3,722,780.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	350,000.00	350,000.00	320,515.00	310,944.00	310,944.00	310,944.00	310,944.00	310,944.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	569 - Otros equipos	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,800,000.00	19,800,000.00	19,282,264.00	19,264,183.00	12,104,610.00	12,104,610.00	12,104,610.00	12,104,610.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	994,831.00	497,416.00	497,416.00	497,416.00	497,416.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,336,000.00	5,336,000.00	3,461,000.00	3,293,000.00	3,293,000.00	3,293,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	599 - Otros activos intangibles	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	12,642,000.00	12,642,000.00	8,863,905.00	6,765,320.00	6,765,320.00	6,765,320.00	6,765,320.00	6,765,320.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

FORTAMUN

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	5,200,000.00	5,200,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	2,863,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,700,000.00	1,700,000.00	699,568.00	699,568.00	509,871.00	509,871.00	509,871.00	509,871.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	1,205,015.00	1,205,015.00	1,128,756.00	1,128,756.00	1,128,756.00	1,128,756.00	1,128,756.00	1,128,756.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,256.00	498,896.00	498,896.00	498,896.00	498,896.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	6,100,000.00	6,100,000.00	6,096,682.00	6,096,681.00	4,355,573.00	4,355,573.00	4,355,573.00	4,355,573.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	650,000.00	650,000.00	650,000.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	270,000.00	270,000.00	270,000.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	213,000.00	213,000.00	213,000.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	272 - Prendas de seguridad y protección personal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,500,000.00	1,500,000.00	1,490,708.00	1,490,708.00	745,354.00	745,354.00	745,354.00	745,354.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	67,458,400.00	67,458,400.00	34,196,345.00	33,946,980.00	33,946,980.00	33,946,980.00	33,946,980.00	33,946,980.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	